


L.p.	Wyszczególnienie robót	Lokalizacja adres / miejsce	Ruch typ	rok	2021																																					
					m-c	II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI																		
						dni	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	6	13	20	27	5	12
I	<b>CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE</b>																																									
1	wyбір Wykonawców robót + harmonogramy	uzgodnienia																																								
2	uzgodnienie wejścia w teren z GU	23.03 (nrw zielni); 02.04 (uzg.gosp.); 07-29.04 (tablica UG)																																								
3	demoniaż żurawi wieżowych	NR 2 (niższy): 24-25.03; NR 1 (wyższy): 08-09.04.																																								
II	<b>ODWODNIENIE</b>		z / w / p *																																							
1	etap IX ST 11	Dunikowskiego 8, 10, 12, §	z / p	2																																						
2	etap VIII ST 10	Dunikowskiego 8, 10, 12, §	z	2																																						
3	etap VII (B) ST 9	Arctowskiego 28, 7-31	w	2																																						
4	etap VII (A) ST 8	Arctowskiego 28, 7-31	w	3																																						
5	etap VI WD 5	Cybisa 5, 7	p	1																																						
6	etap V ST 5-7	Cybisa 3, 5, 7	z	10																																						
7	etap IV ST 4	Cybisa 3, 5	w	1																																						
8	etap III ST 3	Cybisa 3, 5	w	2																																						
9	etap II ST 2	Cybisa 6, 8	w	3																																						
10	etap I ST 1	Barwna 8, Cybisa 6, 8	z	2																																						
11	etap XI	Sosnowskiego 1, 3	p																																							
12	etap X	Dunikowskiego 6, 8	z																																							
III	<b>PRZEBUDOWA DROGI + OŚWIETLENIE</b>		z / w / p *																																							
1	etap XVI jezdnie	Dunikowskiego 8, 10	z																																							
2	etap XV jezdnie + chodnik	Dunikowskiego 8, 10, 12, §	z																																							
3	etap XIV jezdnie	Arctowskiego 28, Dunikowskiego 14-48, §	z																																							
4	etap XIII jezdnie	Arctowskiego 28, 5-31	z																																							
5	etap XII jezdnie	Cybisa 7, Arctowskiego 5-31, Cybisa 9	z																																							
6	etap XI jezdnie	Cybisa 3, 5, 7, §+§	z																																							
7	etap X jezdnie	Cybisa 3, 5	z																																							
8	etap IX jezdnie	Barwna 8, Cybisa 6, 8	z																																							
9	etap VIII oświetlenie	Dunikowskiego 8	p																																							
10	etap VII oświetlenie + chodnik + parking	Dunikowskiego 8, 12, §	p																																							
11	etap VI chodnik	Arctowskiego 28, 5-31, Dunikowskiego 14-48, §	p																																							
12	etap V chodnik	Cybisa 5, 7, Arctowskiego 5-31	p																																							
13	etap IV oświetlenie + chodnik + parking	Cybisa 3, 5, 7, Arctowskiego 28, 5-31, Dunikowskiego 14-48	p																																							
14	etap III oświetlenie + chodnik	Cybisa 3, 5	p																																							
15	etap II oświetlenie + chodnik	Barwna 8, Cybisa 6, 8	p																																							
16	etap I oświetlenie + chodnik	Barwna 8, Cybisa 6	p																																							
IV	<b>ROBOTY NA TERENIE INWESTYCJI</b>																																									
V	POSADZKA BETONOWA GARAŻY POZ. -2-1			20																																						
VI	DOSTAWY MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ	poniedziałki; dostawa II wind 31.03-01.04	p																																							


\* z / w / p: zamknięcie B 1 / ruch wahadłowy B 31 / pełny (bez zwężenia)

- czynnności wg planu wraz z przerwami technologicznymi (2 dniowe)
- TERMIN ALTERNATYWNY: skrócenie cyklu realizacji
- 10 dzień kalendarzowy (poniedziałki) transportu materiałów na plac budowy

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW W PASIE DROGOWYM / REKULTYWACJA PO STRONIE MAL-BUD-1



- Uwagi**
- Dla etapów z całkowitym zamknięciem odcinka robót, Wykonawca zapewni dostarczenie kubłów na odpady do miejsca postoju Śmieciarki oraz przejazdy (podesty stalowe)
  - Harmonogram orientacyjny. Zmiany (ewentualne) będą wprowadzane na bieżąco i przekazywane do SMB JARY z 5 dniowym wyprzedzeniem.
  - Zamknięcie oznacza wyłączenie z ruchu pojazdów JEDYNE odcinka danego etapu, każdorazowo zapewniające przejazd przyległymi drogami i kolejnym etapem
  - Przesunięto rozpoczęcie w celu prowadzenia większej części prac w okresie wakacyjnym



06.04  
2021

MAL-BUD-1 Sp. z o.o. S.z.k.  
Kierownik Budowy  
Piotr Bojarski  
mgr bud. MAZ00581070K01